gem. §2 BaustellV 583-2019 Sanierung und Erweiterung der Klinik Eichstätt 2. BA Grabmannstraße 9 85072 Eichstätt

Phase:	Klinik Eichstätt 2. BA		
Gewerk, Arbeitsbereich:	Baustellenvorbereitung - Planung		
Gefährdung, Einrichtung:	Unzureichende Planung und Organisation der Baustelle		
Lösungen, Maßnahmen:	Aufstellen und Abstimmen einer Baustellenordnung		
	Baustelleneinrichtung planen und auschreiben (herstellen, warten, rückbauen) - Bauzaun - Schranken - Container Bauleitung, Mannschaften - Sanitärcontaier - Sanitätscontainer	Regelwerke:	BM 01.3 BM 01.3.1 BM 01.3.13 BM 01.3.7 BM 01.7.5 BM 01.7.6 GM A 025
	Baustrom vom Trafo bis Unterverteiler je Geschoss planen und ausschreiben	Regelwerke:	BM 01.2.1 BM 01.2.2 GM B 171 GM B 172
	Beleuchtung der Baustelle planen und ausschreiben (herstellen, warten, rückbauen)	Regelwerke:	BM 01.5.4 BM 01.5.5
	Die Ausschreibungsmustertexte der blauen Mappe für Leistungen, die aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten notwendig sind, können beachtet und übernommen werden.	Regelwerke:	BM 01.3 BM 01.3.13 BM 01.3.14 BM 01.5.13 BM 01.5.16 BM 01.5.2 BM 01.5.4 BM 01.5.7 BM 01.5.8 BM 01.5.9
	Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtung zur Ersten Hilfe planen und aussschreiben	Regelwerke:	ASR A 4.3 GM A 005
	Flucht- und Rettungswege planen ggfs. notwendige Beschilderung ausschreiben	Regelwerke:	ASR A 2.3
	Für Arbeiten am Stromnetz und des späteren Gebäudes sind Schaltberechtigten festzulegen Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den erforderlichen Zeitabständen zu überprüfen.	Regelwerke:	DIV VDE
	Gemeinsam von mehreren Gewerken genutzte Abdeckungen von Boden-/Schachtöffnungen planen und auschreiben (herstellen, warten, rückbauen) Die Abdeckungen sollten von den Folgegewerken übernommen wrden. (Übergabeprotokoll)	Regelwerke:	BM 01.5.7 BM 01.5.8 BM 01.5.9
	Gemeinsam von mehreren Gewerken genutzter Seitenschutz an (Wandöffnungen,Schächte,	Regelwerke:	BM 03.3.10 BM 03.3.11 BM 04.4.1 Seite 1 von 76

Stand: August 2020